

附表 3.3 防汛安全檢查表

| 學校全銜 |                                      | 興德國小     |     | 建築物名稱           |                 | 四維樓        |  |
|------|--------------------------------------|----------|-----|-----------------|-----------------|------------|--|
| 填表人  |                                      | 事務組長 李培堅 |     | 填表日期            |                 | 112. 7. 31 |  |
| 項目   | 檢查要點                                 | 檢查結果     |     | 待改善內容<br>(檢附照片) | 改善完成日期<br>負責人簽名 |            |  |
|      |                                      | 完        | 待改善 |                 |                 |            |  |
| 門、窗  | 門、窗戶(木窗及鋁窗)有無損壞故障, 使用是否正常。           | ✓        |     |                 |                 |            |  |
|      | 門、窗戶玻璃有無破損現象, 是否能擋風雨。                | ✓        |     |                 |                 |            |  |
|      | 網架有無鏽損、斷裂現象。                         | ✓        |     |                 |                 |            |  |
|      | 安裝是否非常牢固、不易倒塌。                       | ✓        |     |                 |                 |            |  |
| 天花板  | 天花板有無呈現龜裂現象。                         | ✓        |     |                 |                 |            |  |
|      | 天花板有無漏水的現象。                          | ✓        |     |                 |                 |            |  |
|      | 天花板材質材料有無被白蟻侵入或破損。                   | ✓        |     |                 |                 |            |  |
| 地下室  | 供作地下室採光通風用之小型窗戶, 有無設置擋水、防水安全設施。      | ✓        |     |                 |                 |            |  |
|      | 對於不必要之地下室開口有無封閉。                     | ✓        |     |                 |                 |            |  |
|      | 適當位置設自動抽水機, 以供隨時抽水之用。                | ✓        |     |                 |                 |            |  |
|      | 地下室或低樓層空間之重要設施與器材, 調整或重新配置於 2 樓以上空間。 | ✓        |     |                 |                 |            |  |
|      | 將地下室重要文件、器材移往高處安全儲放。                 | ✓        |     |                 |                 |            |  |

| 學校全銜       |                                   | 興德國小     |     | 建築物名稱           |                 | 四維樓        |  |
|------------|-----------------------------------|----------|-----|-----------------|-----------------|------------|--|
| 填表人        |                                   | 事務組長 李培堅 |     | 填表日期            |                 | 112. 7. 31 |  |
| 項目         | 檢查要點                              | 檢查結果     |     | 待改善內容<br>(檢附照片) | 改善完成日期<br>負責人簽名 |            |  |
|            |                                   | 完        | 待改善 |                 |                 |            |  |
| 電梯、<br>電梯坑 | 電梯坑有無砌磚阻水或加設止水墩。(可請電梯廠商協助)        | ✓        |     |                 |                 |            |  |
|            | 各層樓電梯非必要者關閉後，並升高至2樓以上。            | ✓        |     |                 |                 |            |  |
|            | 電梯坑內有無抽排水系統，若有積水自動予以排除。(可請電梯廠商協助) | ✓        |     |                 |                 |            |  |
| 走廊         | 走廊地面是否平坦，有無裂縫凹洞情形。                | ✓        |     |                 |                 |            |  |
|            | 走廊排水是否正常，未見積水。                    | ✓        |     |                 |                 |            |  |
| 屋頂         | 屋頂有無漏水現象。                         | ✓        |     |                 |                 |            |  |
|            | 屋頂有無裂縫、倒塌的現象。                     | ✓        |     |                 |                 |            |  |
|            | 屋頂的四周安全圍籬、圍牆欄杆有無損壞。               | ✓        |     |                 |                 |            |  |
|            | 清理屋頂排水孔預防堵塞。                      | ✓        |     |                 |                 |            |  |
| 樓梯         | 樓梯的地面有無裂縫情況。                      | ✓        |     |                 |                 |            |  |
|            | 樓梯間有無裝置照明設備。                      | ✓        |     |                 |                 |            |  |
|            | 樓梯間有無明顯標示、標線。                     | ✓        |     |                 |                 |            |  |
| 戶外         | 修剪樹枝，並加設支架固定保護。                   | ✓        |     |                 |                 |            |  |
|            | 清除排水溝渠雜物、垃圾，確保暢通。                 | ✓        |     |                 |                 |            |  |

| 學校全銜   | 興德國小                              |      | 建築物名稱 | 四維樓             |                 |
|--------|-----------------------------------|------|-------|-----------------|-----------------|
| 填表人    | 事務組長 李培堅                          |      | 填表日期  | 112. 7. 31      |                 |
| 項目     | 檢查要點                              | 檢查結果 |       | 待改善內容<br>(檢附照片) | 改善完成日期<br>負責人簽名 |
|        |                                   | 完    | 待改善   |                 |                 |
|        | 收妥高處、陽臺盆栽(景)避免掉落傷人。               | ✓    |       |                 |                 |
|        | 固定棚架、屋頂水塔、看板、施工中鷹架、圍籬、鐵皮、門窗、球架等。  | ✓    |       |                 |                 |
|        | 完成低窪、淹水危險場域之警戒(含夜間)標示。            | ✓    |       |                 |                 |
|        | 清除疏散避難路線障礙物，確保逃生動線安全。             | ✓    |       |                 |                 |
|        | 戶外懸掛物穩定不搖晃。                       | ✓    |       |                 |                 |
| 其他     | 園內外排水系統無阻礙。                       | ✓    |       |                 |                 |
|        | 園內擋水門是否正常使用。                      | ✓    |       |                 |                 |
|        | 確認建築物抗雨、防洪、雷擊之安全措施。               | ✓    |       |                 |                 |
|        | 檢查電力設備防水及保護措施；關閉非必要性電源避免感電。       | ✓    |       |                 |                 |
|        | 利用沙包、擋水鋼板、封水牆等臨時性防洪器材，封堵學校可能洪汛缺口。 | ✓    |       |                 |                 |
| 改善完成日期 |                                   |      | 覆核人   | 事務組長 李培堅        |                 |

註：視需求自行增減或調整。拍照存查者須註明拍照日期、時間及位置，並列為本表格附件。